

Obra Reforma e Ampliação da Câmara de Vereadores
Bancos SINAPI - 11/2023 - Rio Grande do Sul
B.D.I. Padrão - 21,32%
Encargos Sociais Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 11.831,71	100,00% 11.831,71					
2	DEMOLIÇÕES	100,00% 1.578,93	100,00% 1.578,93					
3	INFRAESTRUTURA	100,00% 22.457,99	70,00% 15.720,59	30,00% 6.737,40				
4	IMPERMEABILIZAÇÃO	100,00% 3.503,93		50,00% 1.751,97		50,00% 1.751,97		
5	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	100,00% 58.747,64		25,00% 14.686,91	50,00% 29.373,82	25,00% 14.686,91		
6	PAREDES E PAINÉIS	100,00% 13.987,25		65,00% 9.091,71	35,00% 4.895,54			
7	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	100,00% 28.476,81			10,00% 2.847,68	10,00% 2.847,68	65,00% 18.509,93	15,00% 4.271,52
8	COBERTURA	100,00% 37.728,86				15,00% 5.659,33	85,00% 32.069,53	
9	PAVIMENTAÇÃO	100,00% 13.863,24				35,00% 4.852,13	15,00% 2.079,49	50,00% 6.931,62
10	PEITORIS E SOLEIRAS	100,00% 1.675,37					20,00% 335,07	80,00% 1.340,30
11	ESQUADRIAS E VEDAÇÕES	100,00% 28.526,09					10,00% 2.852,61	90,00% 25.673,48
12	PINTURA INTERNA E EXTERNA	100,00% 6.276,56						100,00% 6.276,56
13	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	100,00% 25.747,33		20,00% 5.149,47			65,00% 16.735,76	15,00% 3.862,10
14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00% 10.523,33			15,00% 1.578,50	15,00% 1.578,50	55,00% 5.787,83	15,00% 1.578,50
15	INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS ESPECIAIS E OBRAS COMPLEMENTARES	100,00% 4.251,60						100,00% 4.251,60
16	ENTREGA DA OBRA	100,00% 511,14						100,00% 511,14
	Porcentagem		10,8%	13,87%	14,35%	11,63%	29,06%	20,28%
	Custo		29.131,23	37.417,45	38.695,54	31.376,52	78.370,22	54.696,82
	Porcentagem Acumulado		10,8%	24,68%	39,02%	50,66%	79,72%	100,0%
	Custo Acumulado		29.131,23	66.548,68	105.244,22	136.620,74	214.990,96	269.687,78

Eng. Civil Gustavo Henrique Cassel
Responsável Técnico
CREA RS 251.382

Câmara de Vereadores
Proponente/Tomador
CNPJ: 29.851.440/0001-34

Câmara de Vereadores
CNPJ: 29.851.440/0001-34